График производства строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного жилого дома № 47 третьего этапа строительства 10 квартала в Заволжском районе г. Ульяновска

№ п/п	Наименование работ	2020												2021																																																					
		Ноябрь						Декабрь						Январь						Февраль						Март						Апрель						Май						Июнь						Июль						Август						Сентябрь					
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-28	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-31	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
1	Монтаж плит перекрытия техподполья																																																																		
2	Кирпичная кладка стен 1 этаж																																																																		
3	Монтаж плит перекрытия 1-го этажа																																																																		
4	Кирпичная кладка стен 2 этаж																																																																		
5	Монтаж плит перекрытия 2-го этажа																																																																		
6	Кирпичная кладка стен 3 этаж																																																																		
7	Монтаж плит покрытия																																																																		
8	Кирпачная кладка парапета и вентканалов																																																																		
9	Устройство кровли																																																																		
10	Монтаж окон, дверей																																																																		
11	Отделка фасада																																																																		
12	Внутренние отделочные работы																																																																		
13	Внутренние системы ВК и ОВ																																																																		
14	Внутреннее электроснабжение и электроосвещение																																																																		
15	Монтаж слаботочных сетей																																																																		
16	Внутренее и наружее газоснабжение																																																																		

** Выполнение работ согласно графика возможно только при своевременной и бесперебойной подаче строительных материалов*

Согласовано:

Генеральный директор ИСК «Запад» — Н.Н. Алимов

Представитель подрядной организации — М.Г. Никашин

Депутат Ульяновской городской Думы — А.Н. Шубин

Директор департамента строительства Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области — И.Ю.Лукьянов

Директор Ульяновского областного фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства — Д.И. Плохих

Начальник отдела эксплуатации зданий, сооружений МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска» — С.В. Карнилов

Заместитель начальника Управления по строительству, администрации города Ульяновска — М.С. Зацепина