

## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА №19 в микрорайоне «Центральный»

Срок сдачи объекта 27.12.2021 год

№	наименование	начало	окончание	февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь				
				1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31					
1	Общестроительные работы	01.02.21	01.04.21	■																																		
2	Установка окон	01.02.21	15.04.21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
3	Кладка перегородок ЛГП	01.03.21	15.05.21				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
4	Устройство кровли	01.04.21	25.07.21							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Устройство фасада	01.05.21	30.09.21																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Устройство стяжки пола	05.07.21	20.10.21																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Установка дверей деревянных	21.09.21	30.11.21																																	■	■	
8	Установка дверей метал-х противопожарных	01.07.21	20.08.21																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9	Устройство отопления и вентиляции	01.04.21	10.08.21									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10	Внутренние электромонтажные работы	15.04.21	15.08.21									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
11	Внутреннее системы ГВС,ХВС и канализации	01.04.21	30.07.21									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
12	Отделка МОП	01.08.21	30.10.21																																			
13	Устройство систем телевидения	21.09.21	20.10.21																																			
14	Устройство систем Пожарной сигнализации	21.09.21	20.10.21																																			
15	Устройство наружных теплосетей	11.06.21	30.07.21																																			
16	Наружные электросети	11.06.21	30.07.21																																			
17	Наружный водовод	11.06.21	30.07.21																																			
18	Наружная канализация	11.06.21	10.08.21																																			
19	Вертикальная планировка	01.05.21	10.06.21																																			
20	Благоустройство	01.08.21	10.12.21																																			
21	МАФы	25.09.21	20.11.21																																			
22	Сдача дома - заказчик	21.11.21	27.12.21																																			

**Примечание:**

Сроки начала и окончания работ действительны при условии финансирования.